



WE GUARANTEE THAT OUR PRODUCTS ARE CONFORM TO VISCOTAQ QUALITY CONTROL. PLEASE PAY ATTENTION TO THE TECHNICAL DATASHEETS, MOVIES, NECESSARY QUALITY CONTROL PROCEDURES AND ADDITIONAL DEMANDS FROM YOUR CLIENTS.

WIJ GARANDEREN DAT ONZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE VISCOTAQ KWALITEITSCONTROLE. SCHENK A.U.B. AANDACHT AAN DE TECHNISCHE DATASHEETS, FILMS, ALLE NOODZAKELIJKE KWALITEITSCONTROLE PROCEDURES EN DE AANVULLENDE EISEN VAN UW OPDRACHTGEVERS.

WIR GARANTIEREN, DASS UNSERE PRODUKTEN DER VISCOTAQ QUALITÄTSKONTROLLE ENTSPRECHEN. PRÜFEN SIE BITTE VOR DER APPLIKATION DIE TECHNISCHEN DATENBLÄTTER, FILME, ALLE NOTWENDIGEN PROZEDUREN ZUR QUALITÄTSKONTROLLE UND ZUSÄTZLICH GESTELLTE FRAGEN IHRER KUNDEN.

NOUS GARANTISSONS QUE NOS PRODUITS SONT CONFORMES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ DE VISCOTAQ. VÉRIFIEZ-VOUS S.V.P. AVANT APPLICATION LES FICHES TECHNIQUES, LES FILMS, TOUTES LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ NÉCESSAIRES ET LES DEMANDES ADDITIONNELLES DE VOS CLIENTS.





KWALITEITSRAPPORT

KWALITEITSWAARBORG VERWERKING VISCOTAQ® PRODUCTEN

Opdrachtgever:	Aannemer:	Project:
Adres:	Adres:	Leiding/opkomer:
Adres:	Adres:	Afsluiter/mangat:
Contactpersoon:	Contactpersoon:	Flenzen/anders:
Tel:	Tel:	Aantal/lengte:
Mobiel nummer:	Mobiel nummer:	
Gezien en akkoord:	Gezien en akkoord:	

Naam inspecteur	Datum	Weeknummer
Paraaf	Werk	Weeknummer

WEERSOMSTANDIGHEDEN	Tijd	:	:	:	Code weer
Omgevingstemperatuur (°C)					R= Regen
Relatieve vochtigheid (°C)					M= Mist
Dauwpunt (°C)					B= Bewolkt
Oppervlaktetemperatuur (°C)					Z=Zon
Weersgesteldheid (code)					

Voorbehandeling: St 2 / St 3 / Sa 2,5

Oppervlakteprofiel in micron:

Controle voorafgaand aan het toepassen van VISCOTAQ®	:	:	:	:
Namen van de gecertificeerde wikkelaars				
Batchnummer VISCOTAQ® VISCOWRAP				
Batchnummer VISCOTAQ® PE Outer Wrap				
Reinheidsgraad van het te beschermen substraat				
Temperatuur van het oppervlak van het substraat				

Controle tijdens aanbrengen VISCOTAQ®	:	:	:	:
Onder spanning aanbrengen van VISCOWRAP	J/N	J/N	J/N	J/N
Afvonken van de aangebrachte VISCOWRAP (min. 15kV)	J/N	J/N	J/N	J/N
Onder spanning aanbrengen van de PE Outer Wrap	J/N	J/N	J/N	J/N
Gemiddelde overlap van de VISCOWRAP (in cm)				
50% overlap van de PE outer Wrap	J/N	J/N	J/N	J/N

Stempel + Handtekening opdrachtgever

Stempel + Handtekening aannemer

